

附件 1

## 项目绩效自评报告

项目名称：青州镇街镇社区公园建设工程

预算单位：（公章）

填报人姓名：陈金枚

联系电话：13553206064

填报日期：2022 年 3 月 21 日

## **一、基本情况**

青州镇街镇社区公园建设工程 2021 年评价年度的资金额度为 70 万元，根据和财建【2021】4 号关于下达 2021 年省住建厅主管专项资金—社区体育公园补助资金的通知，由县级财政部门全额拨付到本镇财政部门，再由本镇划拨给建设工程公司开展施工。该项资金主要用于支持社区体育公园建设相关事项，包括土石方工程、铺装工程、新建舞台、廊亭工程、挡土墙工程、排水工程、照明工程等相关附属工程；项目占地面积 8000 平方米，绿化面积 1800 平方米（含草坪、花圃和苗木种植），购置一批健身器材。

## **二、自评情况**

**（一）自评分数：91 分**

**（二）专项资金使用绩效**

1. 专项资金支出情况。

青州镇街镇社区公园建设工程专项资金预算计划安排 70 万元，分年度由县级财政部门全额拨付到本镇财政部门，再由本镇划拨给建设工程公司开展施工，分别由 2021 年支出 25 万元和 2022 年支出 45 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

（1）质量管理目标。本工程质量等级目标必须达到合格工程及以上标准，在施工过程中严格把好材料质量关，严格按照现行施工规范及验收标准进行施工。

(2) 环境保护目标。施工期间采取技术措施，保护周边环境，保护好施工现场周边的建筑物，减少施工噪音和灰尘对环境的污染，施工生活污水集中处理后排放。

(3) 服务目标。服务及时、圆满、准确和友好，确保群众满意度达到90%以上；实行工程质量终身负责，工程交工后，及时对工程质量进行回访。

### 3. 专项资金分用途使用绩效。

青州镇街镇社区公园建设工程资金严格按照有关规定的要求做到专款专用，对申报新建、续建或者改善社区体育公园任务乡镇的补贴和奖励，支持我县提高体育设施覆盖率、公共服务水平，线形加强构建宜居舒适生活环境，提升城乡社区空间品质。其中，完成100%的项目总投资和建设，居民满意度大于90%。

### (三) 专项资金使用绩效存在的问题

县财政部门拨款不够及时。

## 三、改进意见

建议上级财政部门及时拨付工程资金，保障工程项目正常运转。

## 项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和宁县贵州镇人民政府		项目绩效自评信息指标评分表															
基本情况	项目名称	贵州镇街道社区公园建设工程		评价年度	2021年		评价金额	70		金额单位：万元							
	联系人	刘鹏飞		联系电话	0762-5100001		联系邮箱	251207637@qq.com									
实施文件依据 和财建【2021】4号、发改投审【2021】100号																	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	70					存在的主要问题与改进措施简述									
		县本级	70		上级转移支付		0										
		年度	预算计划安排		实际安排额度			资金下达文件及文字									
		2021年	25		25			和财建【2021】4号									
		2022年	45		45			和财建【2021】4号									
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	70		上级转移支付		0	存在的主要问题与改进措施简述								
		年度	县本级支出	县本级支出（其中：部门预算支出）		上级转移支付支出		-									
		2021年	25	25		-		-									
	绩效目标情况	预期总体目标	是否如期实现预期总体目标					是					存在的主要问题与改进措施简述				
		预期阶段目标	实际完成情况					目标1：本工程质量等级项目必须达到合格工程及以上标准，在施工过程中严格把好材料质量关，严格按照现行施工规范及验收标准进行施工。目标2：施工现场采取技术措施，保护周边环境，保护好施工现场周边的建筑物，减少施工噪音和灰尘对环境的污染，施工生活污水集中处理后排放。目标3：服务及时、周到、准确和友好，确保群众满意；实行工程质量终身负责，工程交工后，及时对工程质量进行回访。					目标1：本工程质量等级项目必须达到合格工程及以上标准，在施工过程中严格把好材料质量关，严格按照现行施工规范及验收标准进行施工。 目标2：施工现场采取技术措施，保护周边环境，保护好施工现场周边的建筑物，减少施工噪音和灰尘对环境的污染，施工生活污水集中处理后排放。 目标3：服务及时、周到、准确和友好，确保群众满意；实行工程质量终身负责，工程交工后，及时对工程质量进行回访。		问题：无 改进措施：无		
指标评分表																	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度	评价年度实得值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准					
投入	20	项目立项	论证决策	名称	权重(%)	名称	权重(%)	评价年度预估值			3	经过集体会议协商，有文字材料。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分值。				
				完整性	4	论证充分性	4										
				合理性	6									依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。			
			目标设置	可衡量性	2									包含总目标和阶段性目标，包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。			
				合理性	2									目标2：施工期间采取技术措施，保护周边环境，保护好施工现场周边的建筑物，减少施工噪音和灰尘对环境的污染，施工生活污水集中处理后排放。			
		资金落实	保障措施	制度完整性	2								绩效目标与资金绩效目标特点一致，内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分值。				
				计划安排合理性	1									绩效目标与资金绩效目标特点一致，内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分值。			
				资金到位率	5									绩效目标与资金绩效目标特点一致，内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分值。			
			资金到位	资金到位及时性	3									依据相关基础信息和证据判断制度完整性是否具备条件实施，根据实际情况核定分值。			
				资金分配合理性	3									依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分值。			
过程	20	资金管理	资金支付	资金到位率	6	资金支出率	6			6	资金分期到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值					
				支出规范性	6	支出规范性	6							1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值			
				事项管理	程序规范性	4	程序规范性	4							1. 各类来源的资金及时间到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值		
			管理情况		4	监督有效性	4							1. 资金使用单位建立有效管理制度，且执行情况良好；业务主管部门按相关规定对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，酌情扣分。			
			产出	30	经济性	预算控制	3	预算控制	3	≤70万元	≤70万元	3	实际支出未超过预算计划	1. 主要依据“预算额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出是否灵活适当，调整部分分值。 2. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 3. 项目按期完成2分，资金管理、费用标准、支付方式符合有关制度规定的得满分，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重扣分，直至扣到0分。 4. 会计核算规范性2分，严格执行会计核算制度，未按规定设置专账核算，或支出凭证不合规规定，或其他核算不规范的，按具体情况扣分。			
		成本控制				2	成本节约（成本指标）	2	成本控制在合理范围内	成本控制在合理范围内			2	在项目按期完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大体相当的）得满分；项目实施的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。			
		效率性				25	完成进度	项目完成情况	25	项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元	项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元			23	项目分两个年度完成，由2021、2022年分别支出25万元和45万元，项目按预期目标完成	根据评价对象设置指标名称和分值，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况。	
								及时率	100%	100%							相对及时完成，达到项目要求及预期目标
								完成质量	100%	100%							项目根据实际项目要求完成各项、质量基本达标，达到预期目标
		效益	30	效果性	经济效益	25	项目实施对当地经济带来直接或间接效益	建设美丽乡村，为当地带来间接经济效益			23	项目完成预期目标，带动当地经济发展，提高人民生活水平指数，取得良好的经济效益	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分值。				
社会效益	25				项目实施产生社会效益	建设宜居环境，增加农村居民生活质量生活方式						项目完成预期目标，建设宜居环境，增加农村居民生活质量生活方式，产生社会效益					
生态效益	25				项目实施对生态环境产生积极或消极影响	对生态环境产生积极的影响						项目完成预期目标，保护生态环境，建造良好生活环境					
可持续发展	25				项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	对人与自然带来可持续影响						项目完成预期目标，提高人民幸福指数，推动可持续发展					
公平性	5				满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	项目完成得到服务对象的支持和认可，满意度较高	根据评价对象设置指标名称和分值。				
合计：																	
3 3 91 表示满意的的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值																	

  
青州镇街镇社区公园建设工程佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。			
		1	资金到帐凭证	
		2	支出明细账、支出凭证	
		3	会计台帐	
		4	县财政资金下达文件(和财建【2021】4号)	
		5		
		6		
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			