

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：实验中学北面抢险救灾二期工程

预算单位：（公章）

填报人姓名：孔小啦

联系电话：0762-5687861

填报日期：2022 年 3 月 16 日

一、基本情况

2021年1月财政以授权支付方式拨入实验中学北面抢险救灾二期工程款39.07万元，学校以授权支付方式拨出此项工程款39.07万元；此笔资金主要用于解决宿舍区背后的消防通道险情消除。该项目竣工后，消除了危及师生、宿舍楼、挡土墙及墙下路人的安全隐患。

二、自评情况

（一）自评分数：95

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：根据《县政府常务会议纪要》（2018年第4期）第十二条，关于实验中学北面抢险救灾工程建设资金问题，同意关于解决县实验初级中学北面消防通道抢险工程建设资金的请示，由县财政安排163万元。本次绩效评价资金39.07万元，实际到账39.07万元，实际支付39.07万元，资金支付率100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况：项目建设主要包含铲除原破损路面、基土灌水泥浆、排水排污管道更换、重铺石屑稳定层和水泥混凝土、设置路面伸缩缝等。该项目论证充分、目标完整合理、资金到位及时，支出规范，竣工验收合格后，消除了危及师生、宿舍楼、挡土墙及墙下路人的安全隐患，保障了生命财产安全，收到了预期效益。

3. 专项资金分用途使用绩效：项目建设主要包含铲除

原破损路面、基土灌水泥浆、排水排污管道更换、重铺石屑稳定层和水泥混凝土、设置路面伸缩缝等，该项目完工消除了危及师生、宿舍楼、挡土墙及墙下路人的安全隐患，保障了生命财产安全，收到了预期效益。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

无