

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：大环城公路 S339 线改建一期路灯绿化工程

部门名称：和平县农村公路服务中心

填报人姓名：黄文旭

联系电话：5621467

填报日期：2023 年 3 月 20 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

省道 S339 线和平县城过境段公路起于福和大道东（疾控中心），起点桩号为 K105+899.345，终点于省道 S230 线交叉口（和平中波转播站），终点桩号为 K113+365.163，路线全长 7.482Km。建设规模及主要技术指标：按城市主干道路灯设计，平均照度为 28lx，每回路路灯采用三相间隔供电，绿化采用银杏树与桂花树间隔种。

（二）项目决策情况

项目以河发改基[2012]231 号、河发改基函[2015]220 号、河交函[2018]1296 号审批建设，以河交造价函[2018]177 号文对施工图设计及造价予以批复。

（三）绩效目标

完成专项资金评价年度 100 万元投资建设。

二、绩效自评工作组织情况

按照和平县财政局《关于开展 2023 年财政支出项目绩效自评工作的通知》（和财绩[2023]1 号）文件相关要求，对大环城公路 S339 线改建一期路灯绿化工程项目资金评价年度 100 万元的使用情况和项目全过程开展绩效自评。评价内容包括项目的决策、管理、产出、效益四个方面，对财政专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合性评价。由财务组提供与本项目相关的会计凭证，由技术组提供本项目

施工合同及其他相关资料，共同对项目开展绩效自评。

三、绩效自评结论

对照绩效评价基本指标体系的要求，自评得分为 93 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

项目以和府办[2020]16 号和交规函[2020]180 号审批建设并对施工图设计及造价予以批复等上级有关文件执行，论证决策由中心班子会充分讨论研究后实施。

（2）目标设置。

完成专项资金评价年度 100 万元投资建设。

（3）保障措施。

根据中心原有相关财务制度《和平县地方公路管理站交通建设专项资金管理制度》、《关于印发<和平县地方公路管理站财务管理制度>的通知》（和地路[2018]38 号）等制度，为项目的实施提供了制度保障。保证专项资金专款专用，保证资金支出的合法性、合规性、合理性。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

2022 年评价年度内应到位项目资金 100 万元，累计实际到位 100 万元。

（2）资金分配。

2022 年评价年度内累计到位资金 100 万元，累计实际支出 100 万元。专项资金专款专用，资金分配合理。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

2022 年评价年度内累计到位资金 100 万元，累计支付工程款 100 万元。项目资金已全额支付。

（3）支出规范性。

项目支出规范，未出现超范围支出等事项。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

项目的建设实施按照基建程序相关规定执行，前期履行了立项入库、设计、造价预算评审、招投标等程序，建设实施过程由专业监理单位监理，工程款依据经审核的工程进度支付，现阶段项目工程建设未完工，未办理交工验收。项目的实施程序规范。

（2）管理情况。

项目建设过程中委托专业监理公司进行监理，实施过程中对项目进行监督检查并形成管理台账，从制度上及实施过程中进行监督管理方面实现对项目的管理。

（三）产出分析

1. 经济性。

项目实际支出未超过预算计划，项目实施的成本在合理范围内。

2. 效率性。

施工单位已完成合同约定工程量，项目已完成预定数量指标。实际已完工，实际完成时效达到预期目标。

五、主要绩效

大环城公路 S339 线改建一期路灯绿化工程项目带动沿线各类产业，增加经济收入，有利于实现向内振兴向外辐射的“乡村振兴”目标，有利于加强全县市容市貌，进一步营造“畅、安、舒、美”的公路出行环境。

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

无。

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

基本情况		填报单位名称：和平镇公路站		项目名称：大坪镇公路站农村公路		计划年度：2022年		评价金额：100	
联系人：王三平		联系电话：5611667		联系地址：和平镇公路站		联系人：王三平		联系电话：5611667	
资金情况	资金安排情况	实际分配下达	县本级	100	上级转移支付				
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	500	上级转移支付				
	实际支出明细	年度	县本级支出	县本级支出（其中：部门预算支出）	上级转移支付支出				
	2022年	100	100						
绩效目标情况	预期总体目标	是否如期实现预期总体目标							
	预期阶段性目标	目标1	目标2						
	目标3	目标4							
	目标5	目标6							
指标评分表									
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	预期值	实际值
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	1		4
				完整性	2		2		
				合理性	2		2		
				可衡量性	2		2		
				制度完整性	1		1		
				项目公示	1		1		
		资金管理	8	资金到位率	3	资金到位及时性	2		2
				资金到位率	3	资金分配合理性	3		3
				资金到位率	3	资金分配合理性	3		3
				资金到位率	3	资金分配合理性	3		3
				资金到位率	3	资金分配合理性	3		3
				资金到位率	3	资金分配合理性	3		3
过程	20	资金管理	12	资金管理	6	资金管理	6		6
				资金管理	6	资金管理	6		6
				资金管理	6	资金管理	6		6
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4
				实施程序	4	程序规范性	4		4
				实施程序	4	程序规范性	4		4
产出	30	经济性	5	成本控制	3	成本控制	3		3
				成本控制	3	成本控制	3		3
				成本控制	3	成本控制	3		3
		效率性	25	数量指标	25	数量指标	25		25
				数量指标	25	数量指标	25		25
				数量指标	25	数量指标	25		25
效益	30	社会效益	25	社会效益	25	社会效益	25		25
				社会效益	25	社会效益	25		25
				社会效益	25	社会效益	25		25
		生态效益	5	生态效益	5	生态效益	5		5
				生态效益	5	生态效益	5		5
				生态效益	5	生态效益	5		5
合计：93									