

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：和财农[2020]43号，生态宜居美丽乡村资金

预算单位：（公章）和平县大坝镇人民政府

填报人姓名：谢小花

联系电话：18200793268

填报日期：2022年3月25日

一、基本情况

大坝镇生态宜居美丽乡村四小园建设工程项目总投资30.6442万元，其中：上级财政安排专项资金30万元，本级财政安排资金0.6442万元。该项目分别是大坝镇合水村四小园示范点及上镇村文体广场提升，合水、汤湖、上镇村公路沿线篱笆项目分别是488米、398米、544米。

一、自评情况

（一）自评分数：93分

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况：

大坝镇生态宜居美丽乡村四小园建设工程项目总投资30.6442万元，其中：上级财政安排专项资金30万元，本级财政安排资金0.6442万元。

2.专项资金完成绩效目标情况：

巩固提升绿化、美化、亮化效果，全面改善各村人居环境质量，助力美丽乡村建设，提升村民幸福感。

3.专项资金分用途绩效：

该项目经费用于开支大坝镇合水村四小园示范点及上镇村文体广场提升，合水、汤湖、上镇村公路沿线篱笆项目。

（三）专项资金使用绩效存在的问题：

专项资金监督与管理工作存在困难，部分村庄村容村貌管理不够到位。

三、改进意见

强化专项资金使用过程进行监督管理，确保资金使用有规可依，有规必依，加强村容村貌管理，完善一些基础设施，让乡村环境变得更加优美。

项目绩效自评信息指标评分表

项目基本信息		评价年度		评价金额		金额单位：万元	
项目名称	和美乡村(2020)43号, 生态宜居美丽乡村资金	评价年度	2021	评价金额	30		
联系人	谢小花	联系电话	18200793268	联系邮箱	hew0101@163.com		
实施文件	和美乡村(2020)43号, 生态宜居美丽乡村资金						
资金安排情况		存在的主要问题与改进措施简述					
资金下达	县本级 30	上级转移支付					
年度	2021年 30, 6442	实际安排年度				问题：无	
2021年	30, 6442	30				改进措施：无	
XXXX年						改进措施：无	
XXXX年						改进措施：无	
资金使用情况		存在的主要问题与改进措施简述					
实际支出金额	县本级 30	上级转移支付					
年度	县本级支出 县本级支出(其中：部门预算支出)	上级转移支付支出				问题：无	
2021年	30	30				改进措施：无	
XXXX年						改进措施：无	
XXXX年						改进措施：无	
绩效目标情况		存在的主要问题与改进措施简述					
预期总体目标	改善农村人居环境, 提升社会主义新农村建设水平的需要。	是否如期实现预期总体目标				是	
预期阶段性目标	目标1: 改善农村人居环境, 提升社会主义新农村建设水平的需要。 目标2: 巩固提升绿化、美化、亮化效果, 全面改善农村人居环境, 助力美丽乡村建设, 提升村民幸福感。 目标3:	实际完成情况				问题：无 改进措施：无	
		目标1: 改善农村人居环境, 提升社会主义新农村建设水平的需要。 目标2: 巩固提升绿化、美化、亮化效果, 全面改善农村人居环境, 助力美丽乡村建设, 提升村民幸福感。 目标3:					

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值		评价年度实现值		自评得分		评分依据、未达标原因分析		评分标准		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)											
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4					4	项目经过科学论证, 符合申请条件。	具有前期可行性研究报告或项目建议书等材料, 或经过集体会议协商, 并咨询相关专家意见, 且有文字材料的得4分, 如无, 则根据实际完成情况核定分数。				
				目标设置	6	完整性	2					2	设置总目标和阶段性目标, 包括预期效果的内容。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果指标, 据此核定分数。				
						合理性	2					2	申报程序合法、合规。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现政策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。				
				可测量性	2					2	绩效目标量化、可衡量。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可测量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑, 是否有可测量性的产出和效果指标, 据此核定分数。						
		保障措施	2	制度完整性	1					1	项目具备相应的资金管理制度、财务核算制度, 具备项目实施方案和措施。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。						
				计划安排合理性	1					1	安排合理。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并依据实际情况核定分数。						
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3				3	资金全额到位。	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分。 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值。					
				资金到位及时性	2					2	资金及时到位。	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分。 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。						
		资金分配	3	资金分配合理性	3					3	资金分配合理。	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。						
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6					6	资金全额支付。	主要依据“支付额/预算总额*100%”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否按序或履行支付手续而影响支出等因素适当调整最后得分。		
支出规范性	6					支出规范性	6					6	资金专款专用, 核算账簿规范有效。	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整审批手续或发生调整的, 且被事项完成追退支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 专项支出的合规性2分, 资金管理、使用标准, 支付符合相关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 串列支出、截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度酌情扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设置账簿核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范, 酌情扣分。				
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4					3	实施程序合法合规。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行审批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。				
				管理情况	4	监管有效性	4					3	监管到位。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分, 否则, 酌情扣分。				
经济性	5			预算控制	3	预算控制	3	290	30	3	项目预算执行进度与完成进度匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。							
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	成本控制在合理范围内	成本控制在合理范围内	2	项目成本属于合理范围。	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。						
效率性	25			完成进度	25	项目具体实施内容	25	支付大额资金水利项目示范点及上镇村文体广场提升、供水、文体广场提升、供水、文体广场提升。	支付大额资金水利项目示范点及上镇村文体广场提升、供水、文体广场提升。	23	完成预期目标。	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。						
				完成质量	25	项目实施完成情况	25	100%	100%	23	项目完成及时, 达项目要求及预期目标。							
效益	30			社会效益	25	经济效果	(个性指标)											
						生态效益	(个性指标)											
		可持续发展	(个性指标)															
		公平性	5			满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	5	服务对象具有高的满意度。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值				
合计:										93								