

附件 1

## 项目绩效自评报告

项目名称：和平县县道 乡道四好农村路“路长制”公示牌  
新建工程

部门名称：和平县农村公路服务中心

填报人姓名：王伟

联系电话：5631467

填报日期：2023年3月20日



## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

和平县县道、乡道四好农村路“路长制”公示牌，共涉及 166 条线路，322 块公示牌，公示牌长度为 2.6m，高度为 2.5m，主要为镀锌方钢，外喷棕色防锈漆。

### （二）项目决策情况

项目以和府办[2020]16 号和交规函[2020]180 号审批建设并对施工图设计及造价予以批复。

### （三）绩效目标

四好农村路“路长制”公示牌，共涉及 166 条线路，322 块公示牌，公示牌长度为 2.6m，高度为 2.5m，主要为镀锌方钢，外喷棕色防锈漆。工程质量验收需达到合格标准。

## 二、绩效自评工作组织情况

按照和平县财政局《关于开展 2023 年财政支出项目绩效自评工作的通知》（和财绩[2023]1 号）文件相关要求，对和平县县道、乡道四好农村路“路长制”公示牌新建工程项目资金评价年度 50 万元的使用情况和项目全过程开展绩效自评。评价内容包括项目的决策、管理、产出、效益四个方面，对财政专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合性评价。由财务组提供与本项目相关的会计凭证，由技术组提供本项目施工合同及其他相关资料，共同对项目

开展绩效自评。

### 三、绩效自评结论

对照绩效评价基本指标体系的要求，自评得分为 93 分。

### 四、绩效指标分析

#### （一）决策分析

#### 1. 项目立项情况。

##### （1）论证决策。

项目以和府办[2020]16 号和交规函[2020]180 号审批建设并对施工图设计及造价予以批复等上级有关文件执行，论证决策由中心班子会充分讨论研究后实施。

##### （2）目标设置。

完成专项资金评价年度 50 万元投资建设。

##### （3）保障措施。

根据中心原有相关财务制度《和平县地方公路管理站交通建设专项资金管理制度》、《关于印发〈和平县地方公路管理站财务管理制度〉的通知》（和地路[2018]38 号）等制度，为项目的实施提供了制度保障。保证专项资金专款专用，保证资金支出的合法性、合规性、合理性。

#### 2. 资金落实情况。

##### （1）资金到位。

2022 年评价年度内应到位项目资金 50 万元，和财农[2021]56 号拨付 50 万，累计实际到位 50 万元。

## （2）资金分配。

2022 年评价年度内累计到位资金 50 万元，累计实际支出 50 万元。专项资金专款专用，资金分配合理。

## （二）管理分析

### 1. 资金管理。

#### （1）资金支付。

2022 年评价年度内累计到位资金 50 万元，累计支付工程款 50 万元。项目资金已全额支付。

#### （3）支出规范性。

项目支出规范，未出现超范围支出等事项。

### 2. 事项管理。

#### （1）实施程序。

项目的建设实施按照基建程序相关规定执行，前期履行了立项入库、设计、造价预算评审、招投标等程序，建设实施过程由专业监理单位监理，工程款依据经审核的工程进度支付，现阶段项目工程建设未完工，未办理交工验收。项目的实施程序规范。

#### （2）管理情况。

项目建设过程中委托专业监理公司进行监理，实施过程中对项目进行监督检查并形成管理台账，从制度上及实施过程中进行监督管理方面实现对项目的管理。

## （三）产出分析

### 1. 经济性。

项目实际支出未超过预算计划，项目实施的成本在合理范围内。

### 2. 效率性。

根据第 2 期工程进度报表，截至 2021 年 1 月 7 日，施工单位已完成合同约定工程量，项目已完成预定数量指标。实际已完工，实际完成时效达到预期目标。

## （四）效益实现度分析

### 1. 效果性。

为深入推进“四好农村路”建设，完善农村公路管理体制，按照农村公路“路长制”实施方案要求，针对和平县县道、新建“路长制示牌对林寨古竹至合水良排旅游公路、x167、x173、x163、x182 和 Y786，Y759 等共 166 条县乡道，共计 332 个公示牌进行安装。此次安装的“路长制”公示牌明确了道路名称、路长等相关信息，公示牌的设立有助于建立责任明确、制度健全、运转高效的“路长制”公路管理体系，有利于加强全县公路路政管理，进一步营造“畅、安、舒、美”的公路出行环境。

### 2. 公平性。

通过合理的施工组织设计和必要的环保措施，将项目实施过程中产生的噪音、粉尘等对环境的影响减少到最低；通过合理的设计，减少对农田的占用，避开水源保护区，减少

对水源的污染，做好沿线绿化恢复。

## 五、主要绩效

此次安装的“路长制”公示牌明确了道路名称、路长等相关信息，公示牌的设立有助于建立责任明确、制度健全、运转高效的“路长制”公路管理体系，有利于加强全县公路路政管理，进一步营造“畅、安、舒、美”的公路出行环境。

## 六、存在问题

无。

## 七、下一步工作计划

无。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和平县农村公路

金额单位：万元

Table with columns for Basic Information (Project Name, Contact Person, Year, Budget, Contact Email), Financial Situation (Actual Disbursement, Actual Expenditure), and Performance Objectives (Overall, Stage-specific). Includes a large red circular stamp from '和平县农村公路服务中心'.

Main performance evaluation table with columns: Indicator Name, Weight, Sub-indicator Name, Weight, Evaluation Year Expected Value, Evaluation Year Actual Value, Self-score, Evaluation Basis, and Evaluation Standard. It details metrics for Input (投入), Process (过程), and Output (产出).