

附件 1

项目绩效自评报告

项目名称：2022 省级“四好农村路”示范县、市级“四好农村路”示范镇、最美农村路创建费用

预算单位：（公章）和平县交通运输局

填报人姓名：赵民义

联系电话：0762-5662900

填报日期：2023 年 3 月 23 日

一、基本情况

为进一步贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示精神，按照省、市要求，围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路总目标，2022年将继续开展省级“四好农村路”示范县创建工作，同步开展市级“四好农村路”示范镇及“最美农村路”创建工作。我县拟于2022年创建省级“四好农村路”示范县（列入市政府工作报告），为切实推进该项工作，我局认真对照创建验收标准，在2021年示范创建的基础上，进一步加大农村公路建设力度，加强农村公路管养和路域环境整治。同时加强对“四好农村路”创建办公室的管理，通过前期调研、学习及一系列准备工作，梳理出创建“四好农村路”示范县内业需开展的工作包括：完善申报专题片、视频、音频、画册、资料汇编；进一步完善镇、村交通综合服务中心（站）建设；进一步完善相关标识标牌及考核线路候车亭等宣传。拟于2022年创建长塘、公白、贝墩、林寨四个市级“四好农村路”示范镇，根据《关于开展2022年度河源市“四好农村路”示范创建工作的通知》（河交联〔2022〕1号）要求，梳理出创建市级“四好农村路”示范镇内业需开展的工作包括：申报专题片、视频、画册、资料汇编；修缮乡镇综合运输服务站和购置办公所需电脑及家具；制作相关宣传标识标牌及主要线路候车亭修缮等。拟于2022年创建和平县林寨兴井至合水良排旅游公路、

和平县下车至竹园公路、和平县新聚至恒大花海公路、和平县长塘至秀河公路四条市级“最美农村路”，根据《关于开展 2022 年度河源市“四好农村路”示范创建工作的通知》（河交联〔2022〕1 号）要求，梳理出创建市级“最美农村路”内业需开展的工作包括：申报专题片、视频、画册、资料汇编；完善公路主体结构、公路附属设施、道路绿化及路域环境综合整治等。

二、自评情况

（一）自评分数

对照项目绩效自评信息指标评分表，自评分数为 94 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

项目收到专项资金 147.2499 万元，支出专项资金 147.2499 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

目前项目已完工并通过验收，完成和平县 2022 年省级“四好农村路”示范县、市级“四好农村路”示范镇、“最美农村路”创建工作宣传标识牌更换安装、服务站设施采购、资料汇编等项目，符合质量规定，目前项目已完工并通过验收。项目的实施为我县创建省级“四好农村路”示范县营造了浓厚的氛围，加强了农村公路的文化建设，带动群众积极参与到爱路、护路的行动中。

3. 专项资金分用途使用绩效。

根据相关资金下达文件要求，严格按照资金制定用途，该专项资金全部用于和平县创建省级“四好农村路”示范县、市级“四好农村路”示范镇、“最美农村路”创建工作中，符合使用绩效。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

个别镇、村对示范县创建工作重视不足，宣传氛围不够，少数群众对示范县创建工作不了解，支持力度不高，对宣传标识牌的安装不配合，少数已安装好的标识牌遭到意外被损坏。

三、改进意见

下一步，我局将结合乡村振兴战略要求，围绕省级“四好农村路”示范县创建工作，进一步加大宣传力度，积极与镇、村及群众沟通协调，做好政策解读工作，争取我县省级“四好农村路”示范县、市级“四好农村路”示范镇、“最美农村路”创建工作顺利开展。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：和平县交通运输局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2022省级“四好农村路”示范县、市级“四好农村路”示范镇、最美农村路创建费用		评价年度	2023		评价金额	147.2499		
	联系人	赵民义		联系电话	0762-5662900		联系邮箱	hp_jie@163.com		
实施文件依据 和府办[2020]17号 和平县人民政府办公室关于印发和平县创建省级“四好农村路”示范县实施方案的通知										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	147.2499				存在的主要问题与改进措施简述			
		实际分配下达	县本级	147.2499		上级转移支付				
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.	
			2022年	147.2499	147.2499					
	XXXX年									
	资金使用情况	实际支出金额	县本级	147.2499		上级转移支付		存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	年度	县本级支出	县本级支出（其中：部门预算支出）		上级转移支付支出	-	问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.	
			2022年	147.2499				-		
			XXXX年					-		
	绩效目标情况		预期总体目标	为我县创建省级“四好农村路”示范县营造氛围，加强农村公路的文化建设，带动群众自觉参与到爱路、护路的行动中。		是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述
预期阶段性目标		目标1：为我县创建省级“四好农村路”示范县营造氛围。		实际完成情况	目标1：为我县创建省级“四好农村路”示范县营造了浓厚的氛围。		问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.			
		目标2：加强农村公路的文化建设。			目标2：加强了农村公路的文化建设。					
		目标3：带动群众自觉参与到爱路、护路的行动中。			目标3：带动了群众自觉参与到爱路、护路的行动中。					

指标评分表													
一级指标		二级指标		评价指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	具有前期可行性研究报告，经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际完成情况核定分数。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际完成情况核定分数。	
				目标设置	完整性	2				2	目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	
					合理性	2				2	目标设置合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
					可衡量性	2				2	目标设置可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
				保障措施	制度完整性	1				1	保障措施制度完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际完成情况核定分数。	
					计划安排合理性	1				1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位	资金到位率	3				3	各类来源资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
					资金到位及时性	2				2	各类来源资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
				资金分配	资金分配合理性	3				3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
					资金支付	6	资金支出率	6				6	资金支出率100%
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6			6	资金根据有关规定支出，支出规范	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
				实施程序	4	程序规范性	4				4	严格按照有关基建程序实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4				4	建立了有效管理机制且执行情况良好，监管有效	1. 资金使用单位或基层资金管理机构建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
				预算控制	3	预算控制	3	≤147.2499万元	≤147.2499万元	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	≤147.2499万元	≤147.2499万元	2	项目实施成本属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
				完成进度	25	（数量指标）	25				22	完善公路主体结构、公路附属设施、道路绿化及路域环境综合整治	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
		效率性	25			（时效指标）					完成办公设备及电脑设备采购		
						（质量指标）					完成质量合格		
		效益	30	效果性	25	经济效益		（个性指标）	25	减少道路修缮资金	减少道路修缮资金	23	带动群众爱路、护路，间接减少道路修缮资金
社会效益						（个性指标）		加强农村公路文化建设	加强农村公路文化建设		加强农村公路的文化建设		
生态效益						（个性指标）		优化公路环境	优化公路环境		优化公路环境		
可持续发展						（个性指标）		提高办公效率	提高办公效率		提高办公效率		
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	100%	100%	4	群众基本满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值			
合计：											94		