

新建铁路赣州至深圳客运专线（和平县段）GSSG-3 标临时用地（尖石下特大桥生活区及便道）土地复垦项目初步验收意见

1	临时用地使用单位	中铁六局集团有限公司赣深客专（GSSG-3 标）工程指挥部二分部
2	临时用地复垦地块名称	尖石下特大桥生活区及便道（地块 116、117、118、第二批地块 18、19、20）
3	工程概况	《新建铁路赣州至深圳客运专线（和平县段）GSSG-3 标临时用地土地复垦方案》由广东空间规划设计有限公司编制。本次申请验收的临时用地尖石下特大桥生活区及便道（地块 116、117、118、第二批地块 18、19、20）包含 6 个地块，位于林寨镇楼镇村、明星村，申请总面积 4.7798hm ² ，实际损毁面积 4.6940hm ² ，实际复垦面积 4.4895hm ² ，复垦目标地类为水田、旱地、有林地。
4	施工过程	复垦工程从 2022 年 9 月 1 日开工至 2023 年 7 月 30 日已完成复垦各项工作，通过土地平整工程（清理表面杂物、拆除硬底化、清理石渣、犁底层构筑、客土回覆）、土壤改良工程（施有机肥、施土壤酸性调理剂、土地翻松）、灌溉与排水工程、植被重构工程等措施，恢复了临时用地原有生产条件。
5	复垦任务完成情况	尖石下特大桥生活区及便道：实际复垦工程量（清理表面杂物 2144.8m ² ，拆除硬底化 759.9m ³ ，清理石渣 3412.01m ³ ，犁底层构筑 3412.01m ³ ，土地翻耕 26.94hm ² ，施有机肥 134.69t，施土壤酸性调理剂 10.10t，灌溉与排水工程 614.95m，种植乔木 2.7835hm ² ）。已按要求完成复垦工程量，土壤检测结果符合相关标准。
6	工程质量认定	土地复垦工作已按照方案进行复垦，达到验收条件。
7	初步验收意见	县自然资源局会同县农业农村局、县林业局、市生态环境局和平分局等有关部门，组织邀请有关专家，依据土地复垦方案、阶段土地复垦计划，对尖石下特大桥生活区及便道（地块 116、117、118、第二批地块 18、19、20）复垦工作进行验收。经现场检查和查看相关资料，尖石下特大桥生活区及便道（地块 116、117、118、第二批地块 18、19、20）按复垦方案要求完成土地平整工程（清理表面杂物、拆除硬底化、清理石渣、犁底层构筑、客土回覆）、土壤改良工程（施有机肥、施土壤酸性调理剂、土地翻松）、灌溉与排水工程、植被重构工程等工作，基本达到复垦目标要求，后期需持续做好管护工作，定期对地块作物生长情况进行监测及补种，到管护期结束时达到周边同等地类的生产力要求。
8	附件	尖石下特大桥生活区及便道（地块 116、117、118、第二批地块 18、19、20）航拍图、现场照片

新建铁路赣州至深圳客运专线（和平县段）项目临时用地（尖石下特大桥生活区及便道）土地复垦（中国中铁六局集团GSSG-3标）航拍图（一）



图例

	临时用地报批红线 (45653.43平方米)	坐标系	2000国家大地坐标系
	实际损毁范围 (44731平方米)	测绘公司	广东纬地勘测科技有限公司
		摄影日期	2023年02月18日

一、航拍图




图 例

	临时用地报批红线 (2144.84平方米)	坐 标 系	2000国家大地坐标系
	实际损毁范围 (2209平方米)	测绘公司	广东纬地勘测科技有限公司
		摄影日期	2023年02月18日

二、现场照片

